



รายงานแสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
ตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

รอบ ๖ เดือน

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญ อำเภอกำแพง จังหวัดชุมพร



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญ
เรื่อง รายงานแสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญ

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญ ได้จัดทำแผนการดำเนินงานขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนงาน รายละเอียด โครงการ และกิจกรรมที่ต้องการดำเนินการจริงทั้งหมดในเขตพื้นที่ของตำบลหงษ์เจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ โดยได้ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๘

ดังนั้น เพื่อให้การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญเป็นไปด้วยความถูกต้องและมีประสิทธิภาพ จึงขอรายงานผลแสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญ เพื่อให้ประชาชนสามารถติดตามผลการดำเนินงานในช่วง ๖ เดือนของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ ถึงวันที่ ๓๑ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙) และเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญ

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายนิยม สังข์เอียด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญ

คำนำ

องค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญ ได้จัดทำแผนการดำเนินงานขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนงาน รายละเอียด โครงการ และกิจกรรมที่ต้องการดำเนินการจริงทั้งหมดในเขตพื้นที่ของตำบลหงษ์เจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ โดยได้ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๘

ดังนั้น เพื่อให้การติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญเป็นไปด้วยความถูกต้องและมีประสิทธิภาพ จึงขอรายงานผลแสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รอบ ๖ เดือน ขององค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญ เพื่อให้ประชาชนสามารถติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณในช่วง ๖ เดือนของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ – ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙) และประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญ

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม (ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายราษฎร์ประเสริฐ หมู่ที่ ๑ บ้านสามไกร	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๓๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๖๗๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ๑ ป้าย	๔๙๑,๐๐๐	มี.ค.-พ.ค.๖๙		✓		๐.๐๐	กองช่าง
๒.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยรวมมิตร หมู่ที่ ๒ บ้านนายาว	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๓๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๖๗๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ๑ ป้าย	๔๙๐,๐๐๐	มี.ค.-พ.ค.๖๙		✓		๐.๐๐	กองช่าง
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยพลังชน หมู่ที่ ๓ บ้านยายไถ	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๓๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๖๗๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ๑ ป้าย	๔๙๖,๐๐๐	มี.ค.-พ.ค.๖๙		✓		๐.๐๐	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยพิบูลทอง หมู่ที่ ๔ บ้านตาหงษ์	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๓๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๖๗๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ๑ ป้าย	๔๙๐,๐๐๐	มี.ค.-พ.ค.๖๙		✓		๐.๐๐	กองช่าง
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งช้างชน ๒ หมู่ที่ ๕ บ้านปากด่าน	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๓๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๖๗๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ๑ ป้าย	๔๙๒,๐๐๐	มี.ค.-พ.ค.๖๙		✓		๐.๐๐	กองช่าง
๖	โครงการก่อสร้างถนนน้ำล้นผ่านคลองท่าหิน สายบึงลัดซอย ๓ หมู่ที่ ๖ เชื่อมหมู่ที่ ๗ ตำบลสลุย อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร	ก่อสร้างถนนน้ำล้นผ่านขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑๕ เมตร สูง ๒ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ๑ ป้าย	๔๔๒,๐๐๐	มี.ค.-พ.ค.๖๙		✓		๐.๐๐	กองช่าง
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายอุบลราษฎร์ หมู่ที่ ๗ บ้านตางิ	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๓๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๖๗๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ๑ ป้าย	๔๙๑,๐๐๐	มี.ค.-พ.ค.๖๙		✓		๐.๐๐	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๘.	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสายหนอง เคียน-เขาดง หมู่ที่ ๘ บ้านนาทุ่ง	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๓๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุก ข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริม เหล็กไม่น้อยกว่า ๖๗๐ ตารางเมตร พร้อม ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ๑ ป้าย และป้าย โครงการ ๑ ป้าย	๔๙๑,๐๐๐	เม.ย.-มิ.ย. ๖๙		✓		๐.๐๐	กองช่าง
๙.	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กซอยสุข สวัสดิ์ หมู่ที่ ๙ บ้านบางกลอย	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุก ข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริม เหล็กไม่น้อยกว่า ๖๘๐ ตารางเมตร พร้อม ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ๑ ป้าย	๔๙๑,๐๐๐	เม.ย.-มิ.ย. ๖๙		✓		๐.๐๐	กองช่าง
๑๐	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสายธรรม เจริญ-คลองใหญ่บน หมู่ที่ ๑๐ บ้านธรรมเจริญ	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๓๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุก ข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริม เหล็กไม่น้อยกว่า ๖๗๐ ตารางเมตร พร้อม ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ๑ ป้าย	๔๙๖,๐๐๐	เม.ย.-มิ.ย. ๖๙		✓		๐.๐๐	กองช่าง
๑๑	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสายสมาน มิตร หมู่ที่ ๑๒ บ้านสมานมิตร	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๓๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุก ข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริม เหล็กไม่น้อยกว่า ๖๗๐ ตารางเมตร พร้อม ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ๑ ป้าย	๔๙๑,๐๐๐	เม.ย.-มิ.ย. ๖๙		✓		๐.๐๐	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๒.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสามัคคีชัย หมู่ที่ ๑๓ บ้านยายหม่น	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๕๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๗๖๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ๑ ป้าย	๕๖๐,๐๐๐	เม.ย.-มิ.ย. ๖๙		✓		๐.๐๐	กองช่าง
๑๓.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยต้นโตน-ราษฎร์ร่วมใจ หมู่ที่ ๑๔ บ้านแหลม	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๗๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๘๙๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ๑ ป้าย	๖๕๒,๐๐๐	เม.ย.-มิ.ย. ๖๙		✓		๐.๐๐	กองช่าง
๑๔.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัทสทางหลวงท้องถิ่น ขพ.ถ.๗๕-๐๕๓ สายเฉลิมราษฎร์ หมู่ที่ ๔ บ้านตาหงษ์	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๐๘๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๔๒๕ ตารางเมตร	๔,๕๗๓,๐๐๐	ต.ค.๖๘-ก.พ.๖๙	✓			๓,๔๘๖,๐๐๐	กองช่าง
๑๕	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน บ้านตาหงษ์ หมู่ที่ ๔ ตำบลหงษ์เจริญ	ปรับปรุงระบบจ่ายน้ำประปา โดยใช้ท่อจ่ายน้ำแบบ PE ชนิดความหนาแน่นสูง PE ๑๐๐ PN ๖ (SDR๒๖) TIS.๙๘๒-๒๕๕๖ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๙๐ มิลลิเมตร ความยาว ๒,๕๐๐ เมตร	๑,๓๖๔,๐๐๐	ต.ค.๖๘-ก.พ.๖๙	✓			๖๖๐,๐๐๐	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๖	โครงการก่อสร้างระบบกรอง น้ำประปาและถังน้ำใส พร้อม โรงสูบน้ำ หมู่ที่ ๑๑ บ้านโป่งบอน	- ถังพักตะกอน ขนาดท่อ คสล. สำเร็จรูป ขนาด ๑.๒๐x๒.๔๐ ม. จำนวน ๔ ชุด - ถังกรองน้ำแบบ กด ขนาดท่อ คสล. สำเร็จรูป ขนาด ๑.๒๐x๑.๖๐ ม. จำนวน ๓ ชุด - ถังน้ำใส ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖.๐๐ เมตร สูง ๒.๑๕ เมตร ความจุไม่น้อยกว่า ๓๕ ลูกบาศก์เมตร - แพทุ่นลอยวางเครื่องสูบน้ำดิบ ขนาด ๒.๓๕ ม. ยาว ๒.๙๕ ม. - โรงสูบน้ำดี ขนาด ๒.๐๐ ม ยาว ๒.๕๐ ม. สูง ๒.๒๐ ม. - ระบบท่อส่งน้ำดิบ วางท่อ HDPE ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๙๐ มม. ความยาว ๒๐ เมตร - รายการอื่น ๆ ตามแบบขององค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญ	๖๔๗,๐๐๐	เม.ย.-มิ.ย. ๖๙		✓		๐.๐๐	กองช่าง

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม ส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชน ด้านสาธารณสุข	ช่วยเหลือประชาชนชนตามอำนาจหน้าที่ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเฝ้าระวังหรือ ฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณสุข	๕๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙			✓	๐.๐๐	สำนักปลัด

๒.๒ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการด้านสาธารณสุขตาม พระราชดำริ ตำบลหงษ์เจริญ	ขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข กิจกรรมต่างๆให้เหมาะสมกับปัญหาและบริบทของ พื้นที่	๒๘๐,๐๐๐	ก.ค.-ก.ย. ๖๙			✓	๐.๐๐	สำนักปลัด
๒	โครงการให้ความช่วยเหลือ ประชาชนด้านการป้องกันและ ควบคุมโรคติดต่อ	ช่วยเหลือประชาชนชนตามอำนาจหน้าที่ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการป้องกันและ ควบคุมโรคติดต่อ	๕๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙			✓	๐.๐๐	สำนักปลัด
๓	รถพยาบาล (รถตู้)	จัดซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน	๒,๕๐๐,๐๐๐	ม.ค.-มี.ค.๖๙		✓		๐.๐๐	สำนักปลัด

๒.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชน ด้านการส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิต	สนับสนุนงบประมาณการช่วยเหลือ ประชาชนในตำบลหงษ์เจริญทั้ง ๑๔ หมู่บ้าน ที่ประสงค์ให้อบต.หงษ์เจริญ ช่วยเหลือด้าน การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	๕๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙		✓		๐.๐๐	สำนักปลัด

๒.๔ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววัด หงษ์ปิยาราม โดยก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายราษฎร์ สามัคคี เชื่อมต่อถนนทางหลวง แผ่นดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชร เกษม) หมู่ที่ ๔ อำเภอท่าชะ จังหวัดชุมพร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิว จราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๘๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๔.๑๕๐ ตารางเมตร	๓,๐๔๓,๐๐๐	ต.ค.๖๘-ม.ค.๖๙	✓			๒,๑๔๘,๖๐๐	สำนักปลัด

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา อนุรักษ์ ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๓.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑.	โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	อุดหนุนและเข้าร่วมกิจกรรมกับ ที่ว่าการอำเภอท่าแซะ	๔,๕๐๐	ก.ค. ๖๙			✓	๐.๐๐	สำนักปลัด
๒.	โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวัน คล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปี หลวงและวันแม่แห่งชาติ	อุดหนุนและเข้าร่วมกิจกรรมกับ ที่ว่าการอำเภอท่าแซะ	๔,๕๐๐	ส.ค. ๖๙			✓	๐.๐๐	สำนักปลัด
๓.	โครงการจัดงานวันคล้ายพระบรมราชสมภพของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวัน พ่อแห่งชาติ	อุดหนุนและเข้าร่วมกิจกรรมกับ ที่ว่าการอำเภอท่าแซะ	๔,๕๐๐	ธ.ค.๖๘	✓			๔,๕๐๐	สำนักปลัด
๔.	โครงการจัดงานวันคล้ายวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร	อุดหนุนและเข้าร่วมกิจกรรมกับ ที่ว่าการอำเภอท่าแซะ	๔,๕๐๐	ต.ค.๖๘	✓			๔,๕๐๐	สำนักปลัด
๕.	โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ นางเจ้าพระบรมราชินี	อุดหนุนและเข้าร่วมกิจกรรมกับ ที่ว่าการอำเภอท่าแซะ	๔,๕๐๐	มิ.ย. ๖๙			✓	๐.๐๐	สำนักปลัด
๖.	โครงการจัดงานวันปิยมหาราช	ให้อุดหนุนและเข้าร่วมกิจกรรม กับที่ว่าการอำเภอท่าแซะ	๔,๕๐๐	ต.ค.๖๘	✓			๔,๕๐๐	สำนักปลัด
๗.	โครงการจัดงานวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอด ฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรม ราชวงศ์	ให้อุดหนุนและเข้าร่วมกิจกรรม กับที่ว่าการอำเภอท่าแซะ	๔,๕๐๐	เม.ย.๖๙			✓	๐.๐๐	สำนักปลัด

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา อนุรักษ์ ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๓.๒ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการสนับสนุนการแข่งขันกีฬา/กรีฑา	สนับสนุน/จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาหรือกรีฑา ระดับหมู่บ้าน ระดับตำบล ระดับอำเภอ ระดับจังหวัดและระดับประเทศ	๘๐,๐๐๐	เม.ย.-ก.ย.๖๙			✓	๐.๐๐	สำนักปลัด
๒	โครงการจัดงานแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ตำบลหงษ์เจริญ	จัดการแข่งขันกีฬาสากล กีฬาพื้นบ้าน และกีฬาสำหรับ ศพด. โดยมีประชาชนทั้ง ๑๔ หมู่บ้านเข้าร่วมการแข่งขัน	๔๕๐,๐๐๐	๒๔-๒๗ มี.ค.๖๙	✓			๔๔๑,๗๔๐	สำนักปลัด
๓	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงหงษ์เจริญ	จัดกิจกรรมวันลอยกระทง	๒๐๐,๐๐๐	๕ พ.ย.๖๘	✓			๑๑๓,๐๔๖	สำนักปลัด
๔	โครงการจัดงานวันสงกรานต์วันกตัญญู ตำบลหงษ์เจริญ	จัดกิจกรรมวันสงกรานต์	๒๐๐,๐๐๐	เม.ย.๖๙	✓			๑๙๘,๙๘๕	สำนักปลัด
๕	โครงการจัดงานถวายเทียนเข้าพรรษา	จัดกิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษา	๓๐,๐๐๐	ก.ค. ๖๙			✓	๐.๐๐	สำนักปลัด

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา

๔.๑ แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑.	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	๑๕๐,๐๐๐	๑๑ ม.ค. ๖๙			✓	๐.๐๐	สำนักปลัด
๒.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	๒,๐๓๑,๙๗๐	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙		✓		๘๖๓,๙๒๘	สำนักปลัด
๓.	โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านกลาง	อุดหนุนค่าใช้จ่ายอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านกลาง	๕๑๐,๓๐๐	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙		✓		๒๔๔,๓๕๐	สำนักปลัด
๔.	โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านตาหงษ์	อุดหนุนค่าใช้จ่ายอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านตาหงษ์	๔๙๔,๑๐๐	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙		✓		๒๔๑,๖๕๐	สำนักปลัด
๕.	โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านธรรมเจริญ	อุดหนุนค่าใช้จ่ายอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านธรรมเจริญ	๑,๗๓๓,๖๐๐	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙		✓		๗๙๙,๒๑๖	สำนักปลัด
๖.	โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านบึงลัด	อุดหนุนค่าใช้จ่ายอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านบึงลัด	๕๙๑,๘๐๐	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙		✓		๒๕๖,๔๗๖	สำนักปลัด
๗.	โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านยายไท	อุดหนุนค่าใช้จ่ายอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านยายไท	๕๓๔,๖๐๐	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙		✓		๒๕๒,๔๕๐	สำนักปลัด
๘.	โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนประชานิคม ๔	อุดหนุนค่าใช้จ่ายอาหารกลางวันโรงเรียนประชานิคม ๔	๒,๒๕๕,๐๐๐	ต.ค.๖๙-ก.ย.๖๙		✓		๑,๐๔๕,๗๙๒	สำนักปลัด

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารและการพัฒนาองค์กร

๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการจัดกิจกรรมจิตอาสา	จัดกิจกรรมจิตอาสาตามวันสำคัญของชาติ จัดกิจกรรมจิตอาสาสาธารณะ	๑๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙			✓	๐.๐๐	สำนักปลัด
๒	โครงการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช	จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช	๑๐,๐๐๐	เม.ย. ๖๙			✓	๐.๐๐	สำนักปลัด
๓	โครงการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า/วันวชิราวุธ)	จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า/วันวชิราวุธ)	๑๐,๐๐๐	พ.ย. ๖๘	✓			๒,๒๗๕	สำนักปลัด

๕.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการก่อสร้างอาคารห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญ	ก่อสร้างอาคารห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญ	๑,๗๐๐,๐๐๐	ก.พ.-พ.ค.๖๙			✓	๐.๐๐	สำนักปลัด

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม (ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)
กรณีกันเงินไว้แล้ว (งบประมาณรายจ่าย พ.ศ.๒๕๖๘)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการก่อสร้างฝายน้ำผ่าน คลองคดศอก หมู่ที่ ๕ บ้าน ปากด่าน	ฝายน้ำล้นผ่านขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาวไม่ น้อยกว่า ๒๐ เมตร สูง ๒.๕๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์ ๑ ป้าย	๕๔๔,๐๐๐	ต.ค.-พ.ย.๖๘	✓			๕๔๔,๐๐๐	กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้างระบบประปา หมู่บ้านแบบท่อถังแก๊สเปื้อน หมู่ที่ ๙ บ้านบางกลอย	ท่อถังแก๊สรูปทรงถ้วยแก๊สเปื้อน ขนาดความจุไม่น้อย กว่า ๒๐ ลบ.ม. สูง ๒๐ เมตร ทาสีพร้อมอักษร “ระบบ ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านบางกลอย” พร้อมติดตั้ง ป้ายประชาสัมพันธ์ ๑ ป้าย	๔๘๗,๙๐๐	ต.ค.๖๘	✓			๔๘๗,๙๐๐	กองช่าง
๓	โครงการก่อสร้างท่อถังแก๊ส หมู่ที่ ๑ บ้านสามไกร	ท่อถังแก๊สรูปทรงถ้วยแก๊สเปื้อน ขนาดความจุไม่น้อย กว่า ๒๐ ลบ.ม. สูง ๒๐ เมตร ทาสีพร้อมอักษร “ระบบ ประปาหมู่บ้าน หมู่ ๑ บ้านสามไกร” พร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์ ๑ ป้าย	๔๔๖,๐๐๐	ต.ค.-พ.ย.๖๘	✓			๔๔๖,๐๐๐	กองช่าง
๔	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายยายโท-หัวโปรง หมู่ที่ ๑๔ บ้านแหลม	ถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๒๓๐ เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่ น้อยกว่า ๑,๑๕๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์ ๑ ป้าย	๗๙๙,๙๙๙	ต.ค.๖๘	✓			๗๙๙,๙๙๙	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๕	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสายร่วมใจ พัฒนา หมู่ที่ ๒ บ้านนายาว	ถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๑๗๒ เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่ น้อยกว่า ๖๘๘ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์ ๑ ป้าย	๔๙๔,๐๐๐	ต.ค.๖๘	✓			๔๙๔,๐๐๐	กองช่าง
๖	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้า เขา-ถ้ำพิสดาร หมู่ที่ ๓ บ้าน ยายไท	ถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๑๓๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่ น้อยกว่า ๖๗๕ ตารางเมตรพร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์ ๑ ป้าย	๔๙๕,๐๐๐	ต.ค.๖๘	✓			๔๙๕,๐๐๐	กองช่าง
๗	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กซอย ๑ หมู่ ที่ ๕ บ้านปากด่าน	ถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๑๓๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่ น้อยกว่า ๖๗๕ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์ ๑ ป้าย	๔๙๕,๐๐๐	ต.ค.๖๘	✓			๔๙๕,๐๐๐	กองช่าง
๘	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสายโพธิ์ เอน หมู่ที่ ๕ บ้านปากด่าน	ถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๑๓๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่ น้อยกว่า ๖๗๕ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์ ๑ ป้าย	๔๙๔,๐๐๐	ต.ค.๖๘	✓			๔๙๔,๐๐๐	กองช่าง
๙	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสายโพธิ์ เอน หมู่ที่ ๕ บ้านปากด่าน	ถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๑๓๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่ น้อยกว่า ๖๗๕ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์ ๑ ป้าย	๔๙๔,๐๐๐	ต.ค.๖๘	✓			๔๙๔,๐๐๐	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายธรรมเจริญ-คลองใหญ่บน หมู่ที่ ๑๐ บ้านธรรมเจริญ	ถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๑๓๔ เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๖๗๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ๑ ป้าย	๔๙๖,๐๐๐	ต.ค.๖๘	✓			๔๙๖,๐๐๐	กองช่าง
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยแฝงเดชา หมู่ที่ ๑๐ บ้านธรรมเจริญ	ถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ระยะทาง ๑๙๔ เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๖๗๙ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ๑ ป้าย	๔๙๕,๐๐๐	ต.ค.๖๘	✓			๔๙๕,๐๐๐	กองช่าง
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสุขเสมอ หมู่ที่ ๑๑ บ้านโป่งบอน	ถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๑๓๔ เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๖๗๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ๑ ป้าย	๔๙๕,๐๐๐	ต.ค.๖๘	✓			๔๙๕,๐๐๐	กองช่าง
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสมานมิตร ซอย ๓ หมู่ที่ ๑๒ บ้านสมานมิตร	ถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๖๐ เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ๑ ป้าย	๑๗๒,๐๐๐	ต.ค.๖๘	✓			๑๗๒,๐๐๐	กองช่าง
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสมานมิตร หมู่ที่ ๑๒ บ้านสมานมิตร	ถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๑๓๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๖๗๕ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ๑ ป้าย	๔๙๕,๐๐๐	ต.ค.๖๘	✓			๔๙๕,๐๐๐	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยทรัพย์สมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๓ บ้านยายหม่น	ถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๓๗ เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑๔๘ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ๑ ป้าย	๑๐๖,๐๐๐	ต.ค.๖๘	✓			๑๐๖,๐๐๐	กองช่าง
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสามัคคีชัย หมู่ที่ ๑๓ บ้านยายหม่น	ถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๑๓๔ เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๖๗๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ๑ ป้าย	๔๙๓,๐๐๐	ต.ค.๖๘	✓			๔๙๓,๐๐๐	กองช่าง
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีตสายเฉลิมราษฎร์ หมู่ที่ ๔ บ้านตาหงษ์	ถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๖๒๖ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๑๓๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ๑ ป้าย	๑,๘๘๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘	✓			๑,๘๘๐,๐๐๐	กองช่าง
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบึงลัดชอย ๔ หมู่ที่ ๖ บ้านบึงลัด	ถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๑๒๓ เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๖๘๘ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ๑ ป้าย	๓๕๓,๐๐๐	ต.ค.-พ.ย.๖๘	✓			๓๕๓,๐๐๐	กองช่าง
๑๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบึงลัดชอย ๕ หมู่ที่ ๖ บ้านบึงลัด	ถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๑๗๒ เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๖๘๘ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ๑ ป้าย	๔๙๔,๐๐๐	ต.ค.๖๘	✓			๔๙๔,๐๐๐	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๒๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองเคียน-เขาดง ที่ ๘ บ้านนาทุ่ง	ถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๑๓๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๖๗๕ ตารางเมตรพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ๑ ป้าย	๔๙๔,๕๐๐	ต.ค.๖๘	✓			๔๙๔,๕๐๐	กองช่าง
๒๑	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน หมู่ที่ ๕ บ้านปากด่าน	หอดึงสูง ขนาด ๒๐ ลูกบาศก์เมตร (รูปทรงถ้วยแฉมแปญ) , โรงสูบน้ำดี , ถังพักตะกอน , ถังน้ำใส ขนาด ๓๕ ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ๑ ป้าย	๑,๐๕๓,๙๐๐	ต.ค.-ธ.ค.๖๘	✓			๑,๐๕๓,๙๐๐	กองช่าง