



รายงานแสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
ตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รอบ ๖ เดือน

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญ อำเภอกำแพง จังหวัดชุมพร



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญ
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญ

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญ ได้จัดทำแผนการดำเนินงานขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนงาน รายละเอียด โครงการ และกิจกรรมที่ต้องการดำเนินการจริงทั้งหมดในเขตพื้นที่ของตำบลหงษ์เจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ โดยได้ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๗

ดังนั้น เพื่อให้การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญเป็นไปด้วยความถูกต้องและมีประสิทธิภาพ จึงขอรายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญ เพื่อให้ประชาชนสามารถติดตามผลการดำเนินงานในช่วง ๖ เดือนของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๓๑ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘) และเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญ

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายวีรภัทร พร้อมปัจจุ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญ

คำนำ

องค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญ ได้จัดทำแผนการดำเนินงานขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนงาน รายละเอียด โครงการ และกิจกรรมที่ต้องการดำเนินการจริงทั้งหมดในเขตพื้นที่ของตำบลหงษ์เจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยได้ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๗

ดังนั้น เพื่อให้การติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญเป็นไปด้วยความถูกต้องและมีประสิทธิภาพ จึงขอรายงานผลแสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน ขององค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญ เพื่อให้ประชาชนสามารถติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณในช่วง ๖ เดือนของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘) และประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญ

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญ อำเภอท่าแพ จังหวัดชุมพร (ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑.	โครงการก่อสร้างหอดังประปา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านสามไกร	ก่อสร้างหอดังเหล็กรูปทรงถ้วยแฉมแปยุความจุ ไม่น้อยกว่า ๒๐ ลบ.ม. สูง ๒๐ เมตร พร้อม ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ๑ ป้าย และป้าย โครงการ ๑ ป้าย	๔๗๐,๐๐๐	ม.ค.-เม.ย.๖๘		✓		๐.๐๐	กองช่าง
๒.	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสาย ราษฎร์ร่วมจิตร หมู่ที่ ๒ บ้าน นายาว	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๓๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุก ข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริม เหล็กไม่น้อยกว่า ๖๘๐ ตารางเมตร พร้อม ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ๑ ป้าย และป้าย โครงการ ๑ ป้าย	๔๙๕,๐๐๐	ม.ค.-เม.ย.๖๘		✓		๐.๐๐	กองช่าง
๓	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย ร่วมเย็น ๑ หมู่ที่ ๓ บ้านยายไท	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๓๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุก ข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริม เหล็กไม่น้อยกว่า ๖๘๐ ตารางเมตร พร้อม ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ๑ ป้าย และป้าย โครงการ ๑ ป้าย	๔๙๖,๐๐๐	ม.ค.-เม.ย.๖๘		✓		๐.๐๐	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเฉลิมราษฎร์ หมู่ที่ ๔	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๓๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๖๘๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ๑ ป้าย และป้ายโครงการ ๑ ป้าย	๔๙๕,๐๐๐	ม.ค.-เม.ย.๖๘		✓		๐.๐๐	กองช่าง
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนิคมซอย ๔ หมู่ที่ ๕ บ้านปากด่าน	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๗ เมตร และกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๒๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๖๘๗ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ๑ ป้าย และป้ายโครงการ ๑ ป้าย	๔๙๘,๐๐๐	ม.ค.-เม.ย.๖๘		✓		๐.๐๐	กองช่าง
๖	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอดึงแฮมเปญ หมู่ที่ ๖ บ้านบึงลัด	ก่อสร้างหอดึงเหล็กรูปทรงถ้วยแฮมเปญความจุไม่น้อยกว่า ๒๐ ลบ.ม. สูง ๒๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ๑ ป้าย และป้ายโครงการ ๑ ป้าย	๔๗๐,๐๐๐	ม.ค.-เม.ย.๖๘		✓		๐.๐๐	กองช่าง
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายประกอบกิจ หมู่ที่ ๗ บ้านตางิ	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๓๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๖๘๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ๑ ป้าย และป้ายโครงการ ๑ ป้าย	๔๙๖,๐๐๐	ม.ค.-เม.ย.๖๘		✓		๐.๐๐	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๘.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาทุ่ง-เขาดง หมู่ที่ ๘ บ้านนาทุ่ง	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๓๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๖๘๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ๑ ป้าย และป้ายโครงการ ๑ ป้าย	๔๙๖,๐๐๐	ม.ค.-เม.ย.๖๘		✓		๐.๐๐	กองช่าง
๙.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยวิเชียร หมู่ที่ ๙ บ้านบางกลอย	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๙๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๖๘๙.๕๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ๑ ป้าย และป้ายโครงการ ๑ ป้าย	๔๙๙,๐๐๐	ม.ค.-เม.ย.๖๘		✓		๐.๐๐	กองช่าง
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายธรรมเจริญ-คลองใหญ่บน หมู่ที่ ๑๐ บ้านธรรมเจริญ	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๓๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๖๗๕ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ๑ ป้าย และป้ายโครงการ ๑ ป้าย	๔๙๘,๐๐๐	ม.ค.-เม.ย.๖๘		✓		๐.๐๐	กองช่าง
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอินทรีพิทักษ์ หมู่ที่ ๑๑ บ้านโป่งบอน	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๗๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๗๐๔ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ๑ ป้าย และป้ายโครงการ ๑ ป้าย	๔๙๖,๐๐๐	ม.ค.-เม.ย.๖๘		✓		๐.๐๐	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๒.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสมานมิตร ซอย ๓ หมู่ที่ ๑๒ บ้านสมานมิตร	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๗๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๖๙๒ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ๑ ป้าย และป้ายโครงการ ๑ ป้าย	๔๙๗,๐๐๐	ม.ค.-เม.ย.๖๘		✓		๐.๐๐	กองช่าง
๑๓.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยมิตรภาพ หมู่ที่ ๑๓ บ้านยายหม่น	ก่อสร้างถนน คสล. ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๒๒ เมตร และ ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๖๙๒.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ๑ ป้าย และป้ายโครงการ ๑ ป้าย	๔๙๘,๐๐๐	ม.ค.-เม.ย.๖๘		✓		๐.๐๐	กองช่าง
๑๔.	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตันโดน-ราษฎร์ร่วมใจ หมู่ที่ ๑๔ บ้านแหลม	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๓๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๖๘๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ๑ ป้าย และป้ายโครงการ ๑ ป้าย	๔๙๖,๐๐๐	ม.ค.-เม.ย.๖๘		✓		๐.๐๐	กองช่าง
๑๕	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ หมู่ที่ ๘ บ้านนาทุ่ง	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ	๔,๒๐๖,๐๐๐	ม.ค.-มิ.ย.๖๘		✓		๐.๐๐	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายสหไทยสามัคคี หมู่ที่ ๕ บ้านปากด่าน ตำบลหงษ์เจริญ อำเภอกำแพงแสน จังหวัด ชุมพร	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๐๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๒๕๐ ตารางเมตร	๒,๙๓๐,๐๐๐	ม.ค.-มิ.ย.๖๘		✓		๐.๐๐	กองช่าง
๑๗	เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง	จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง (ชนิดหน้าแปลน) จำนวน ๓ เครื่อง - เป็นครุภัณฑ์ไม่อยู่ในมาตรฐานครุภัณฑ์ - เป็นเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งใช้มอเตอร์ไฟฟ้า - ขนาดแรงม้าไม่น้อยกว่า ๓ แรงม้า ๑ เฟส ๒๒๐ โวลต์ - สามารถสูบน้ำได้ปริมาณไม่น้อยกว่า ๔๒๐ ลิตร/นาที - มีใบพัดพลาสติกจำนวนไม่น้อยกว่า ๕ ใบพัด - แบบหน้าแปลน น้ำเข้า-ออก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ นิ้ว - แรงดันน้ำสูงสุด ๕๒ เมตร - อุปกรณ์ประกอบเครื่องสูบน้ำและของมอเตอร์ต้องมีครบชุด พร้อมทั้งจะใช้งาน	๑๘๐,๒๐๐	เม.ย.-ก.ย.๖๘			✓	๐.๐๐	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๗	เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง (ต่อ)	จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง (ชนิดหน้า แปลน) จำนวน ๑ เครื่อง - เป็นครุภัณฑ์ไม่อยู่ในมาตรฐานครุภัณฑ์ - เป็นเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งใช้มอเตอร์ ไฟฟ้า - ขนาดแรงม้าไม่น้อยกว่า ๕ แรงม้า ๑ เฟส ๒๒๐ โวลต์ - สามารถสูบน้ำได้ปริมาณไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ลิตร/นาที่ - มีใบพัดพลาสติกจำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ใบพัด - แบบหน้าแปลน น้ำเข้า-ออก ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ นิ้ว - แรงดันน้ำสูงสุด ๔๑.๒ เมตร - อุปกรณ์ประกอบเครื่องสูบน้ำและของ มอเตอร์ต้องมีครบชุด พร้อมทั้งจะใช้งาน							
๑๘	เครื่องเลื่อยยนต์	จัดซื้อเครื่องเลื่อยยนต์ จำนวน ๑ เครื่อง - เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคา มาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ - ตั้งงบประมาณรายจ่ายครุภัณฑ์ ตามราคา ท้องถิ่นเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ - ขนาด ๐.๕ KV - แบบเบนซิน ๒ จังหวะ - ขนาดบาร์ ๑๑.๕ นิ้ว	๑๑,๐๐๐	เม.ย.-ก.ย.๖๘			✓	๐.๐๐	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๙	เครื่องเชื่อมท่อ	จัดซื้อเครื่องเชื่อมท่อ HDPE จำนวน ๑ เครื่อง - เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ - ตั้งงบประมาณรายจ่ายครุภัณฑ์ ตามราคาท้องถิ่น เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ - แรงดันไฟ ๒๒๐ โวลต์ - สามารถใช้ตัดท่อ HDPE , PE , PPR , PB , PVDE - กำลังไฟแผ่นความร้อน ๑.๖ กิโลวัตต์	๑๘,๐๐๐	เม.ย.-ก.ย.๖๘			✓	๐.๐๐	กองช่าง
๒๐	เครื่องกำเนิดไฟฟ้า	จัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน ๑ เครื่อง - ขนาด ๕ กิโลวัตต์ขึ้นไป เป็นเครื่องยนต์ดีเซล - รายละเอียดประกอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแต่ละชุดมี ดังนี้ ๑) แผงสวิตช์ ๑ อัน ๒) โวลต์มิเตอร์ ๑ อัน ๓) แอมมิเตอร์ ๑ อัน ๔) หลอดไฟแสงสว่างพร้อมขั้ว ๑ ชุด ๕) สวิตช์ปิด-เปิดหลอดไฟ ๑ อัน ๖) คัตเอาต์ ๑ อัน ๗) ที่เสียบปลั๊ก ๒ จุด	๕๘,๕๐๐	เม.ย.-ก.ย.๖๘			✓	๐.๐๐	กองช่าง

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม ส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชน ด้านสาธารณสุข	ช่วยเหลือประชาชนชนตามอำนาจหน้าที่ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเฝ้าระวังหรือ ฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณสุข	๕๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย. ๖๘			✓	๐.๐๐	สำนักปลัด
๒	จัดซื้อเครื่องรับ-ส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM	จัดซื้อเครื่องรับ-ส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ ๕ วัตต์ จำนวน ๒๐ เครื่อง ประกอบด้วย : ตัวเครื่อง แท่นชาร์ต แบตเตอรี่ ๑ ก้อน สายอากาศยาง ที่หนีบเข็ม ขัด หนังสือคู่มือ	๒๔๐,๐๐๐	ก.พ.๖๘	✓			๑๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด

๒.๒ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการด้านสาธารณสุขตาม พระราชดำริ ตำบลหงษ์เจริญ	จัดโครงการบริการสาธารณสุขภายใต้ โครงการตามพระราชดำริ อย่างน้อยจำนวน ๓ โครงการ เพื่อบริการด้านสาธารณสุขแก่ ประชาชน ทั้ง ๑๔ หมู่บ้านในตำบลหงษ์เจริญ	๒๘๐,๐๐๐	ก.ค.-ก.ย.๖๘			✓	๐.๐๐	สำนักปลัด

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๒	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้า จุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรม พระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวในตำบล หงษ์เจริญ จำนวน ๑,๕๐๐ ตัว	๑๕๐,๐๐๐	ม.ค.-พ.ค.๖๘			✓	๐.๐๐	สำนักปลัด
๓	โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชน ด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	สนับสนุนงบประมาณการช่วยเหลือ ประชาชนในด้านการป้องกันและ ควบคุมโรคติดต่อสำหรับประชาชนใน ตำบลหงษ์เจริญ ทั้ง ๑๔ หมู่บ้าน	๕๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘			✓	๐.๐๐	สำนักปลัด

๒.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชน ด้านการส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิต	สนับสนุนงบประมาณการช่วยเหลือ ประชาชนในตำบลหงษ์เจริญทั้ง ๑๔ หมู่บ้าน ที่ประสงค์ให้ อบต.หงษ์เจริญ ช่วยเหลือด้าน การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	๕๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘		✓		๐.๐๐	สำนักปลัด

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา อนุรักษ์ ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๓.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑.	โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	อุดหนุนและเข้าร่วมกิจกรรมกับ ที่ว่าการอำเภอท่าแซะ	๔,๕๐๐	ก.ค. ๖๘			✓	๐.๐๐	สำนักปลัด
๒.	โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวัน คล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปี หลวงและวันแม่แห่งชาติ	อุดหนุนและเข้าร่วมกิจกรรมกับ ที่ว่าการอำเภอท่าแซะ	๔,๕๐๐	ส.ค. ๖๘			✓	๐.๐๐	สำนักปลัด
๓.	โครงการจัดงานวันคล้ายพระบรมราชสมภพของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวัน พ่อแห่งชาติ	อุดหนุนและเข้าร่วมกิจกรรมกับ ที่ว่าการอำเภอท่าแซะ	๔,๕๐๐	ธ.ค.๖๗	✓			๔,๒๐๕.๖๑	สำนักปลัด
๔.	โครงการจัดงานวันคล้ายวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร	อุดหนุนและเข้าร่วมกิจกรรมกับ ที่ว่าการอำเภอท่าแซะ	๔,๕๐๐	ต.ค.๖๗	✓			๔,๕๐๐	สำนักปลัด
๕.	โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ พระนางเจ้าพระบรมราชินี	อุดหนุนและเข้าร่วมกิจกรรมกับ ที่ว่าการอำเภอท่าแซะ	๔,๕๐๐	มิ.ย. ๖๘			✓	๐.๐๐	สำนักปลัด
๖.	โครงการจัดงานวันปิยมหาราช	ให้อุดหนุนและเข้าร่วมกิจกรรม กับที่ว่าการอำเภอท่าแซะ	๔,๕๐๐	ต.ค.๖๗	✓			๔,๕๐๐	สำนักปลัด
๗.	โครงการจัดงานวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอด ฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรม ราชวงศ์	ให้อุดหนุนและเข้าร่วมกิจกรรม กับที่ว่าการอำเภอท่าแซะ	๔,๕๐๐	เม.ย.๖๘			✓	๐.๐๐	สำนักปลัด

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา อนุรักษ์ ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๓.๒ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการสนับสนุนการแข่งขัน กีฬา/กรีฑา	สนับสนุน/จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา หรือกรีฑา ระดับหมู่บ้าน ระดับตำบล ระดับ อำเภอ ระดับจังหวัดและระดับประเทศ	๘๐,๐๐๐	เม.ย.-ก.ย.๖๘			✓	๐.๐๐	สำนักปลัด
๒	โครงการจัดงานแข่งขันกีฬา ชุมชนสัมพันธ์ตำบลหงษ์เจริญ	จัดการแข่งขันกีฬาสากล กีฬาพื้นบ้าน และกีฬา สำหรับ ศพด. โดยมีประชาชนทั้ง ๑๔ หมู่บ้าน เข้าร่วมการแข่งขัน	๔๕๐,๐๐๐	๒๕-๒๘ มี.ค. ๖๘	✓			๔๓๑,๑๙๔	สำนักปลัด
๓	โครงการจัดงานประเพณีลอย กระทงหงษ์เจริญ	จัดกิจกรรมวันลอยกระทง	๒๐๐,๐๐๐	พ.ย.๖๗	✓			๑๘๙,๕๑๕.๐๐	สำนักปลัด
๔	โครงการจัดงานวันสงกรานต์ วันกตัญญู ตำบลหงษ์เจริญ	จัดกิจกรรมวันสงกรานต์	๒๐๐,๐๐๐	เม.ย.๖๘			✓	๐.๐๐	สำนักปลัด
๕	โครงการจัดงานถวายเทียน เข้าพรรษา	จัดกิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษา	๓๐,๐๐๐	ก.ค. ๖๘			✓	๐.๐๐	สำนักปลัด

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา

๔.๑ แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑.	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	๑๕๐,๐๐๐	๑๑ ม.ค. ๖๘	✓			๑๔๙,๙๙๕	สำนักปลัด
๒.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	๑,๙๓๕,๖๓๙	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘		✓		๕๙๖,๔๗๕	สำนักปลัด
๓.	โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านกลาง	อุดหนุนค่าใช้จ่ายอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านกลาง	๕๓๒,๔๘๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘		✓		๒๕๒,๔๘๐	สำนักปลัด
๔.	โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านตาหงษ์	อุดหนุนค่าใช้จ่ายอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านตาหงษ์	๕๐๘,๕๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘		✓		๒๔๔,๓๕๐	สำนักปลัด
๕.	โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านธรรมเจริญ	อุดหนุนค่าใช้จ่ายอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านธรรมเจริญ	๑,๒๘๙,๒๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘		✓		๗๖๘,๘๕๖	สำนักปลัด
๖.	โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านบึงลัด	อุดหนุนค่าใช้จ่ายอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านบึงลัด	๕๕๕,๔๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘		✓		๒๘๔,๔๐๐	สำนักปลัด
๗.	โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านยายไท	อุดหนุนค่าใช้จ่ายอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านยายไท	๕๔๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘		✓		๒๑๖,๔๓๒	สำนักปลัด
๘.	โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนประชานิคม ๔	อุดหนุนค่าใช้จ่ายอาหารกลางวันโรงเรียนประชานิคม ๔	๑,๖๐๑,๖๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘		✓		๙๕๕,๒๔๐	สำนักปลัด

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารและการพัฒนาองค์กร

๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการจัดกิจกรรมจิตอาสา	จัดกิจกรรมจิตอาสาตามวันสำคัญของชาติ จัดกิจกรรมจิตอาสาสาธารณะ	๑๕,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘			✓	๐.๐๐	สำนักปลัด
๒	โครงการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช	จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช	๑๕,๐๐๐	เม.ย. ๖๘			✓	๐.๐๐	สำนักปลัด
๓	เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้	จัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ จำนวน ๑ เครื่อง - ขนาดมอเตอร์ ๓๒๐ วัตต์ - ใบมีดทำจากสแตนเลส - มีความยาวใบตัด ๓๕๐ มิลลิเมตร	๕,๗๐๐	ม.ค. ๖๘	✓			๕,๗๐๐	สำนักปลัด
๔	กล้องถ่ายรูป	จัดซื้อกล้องถ่ายรูป จำนวน ๑ เครื่อง - จอภาพระบบสัมผัส - จอ LEC ขนาด ๓ นิ้ว - ความละเอียดรูปภาพ ๖ ๐ ๐ ๐ X๔๐๐๐ (L) ๓๘๘๔X๒๖๕๖ (M) ๒๘๗๖X๑๘๘๔ (S๑) ๒๔๐๐X๑๖๐๐ (S๒) ๖๐๐๐X๔๐๐๐ (RAW/C-RAW) - สกุลภาพนิ่ง JPEG , RAW , C-RAW , RAW+JPEG , C-RAW+JPEG	๔๐,๐๐๐	พ.ค. ๖๘			✓	๐.๐๐	สำนักปลัด

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม (ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)
กรณีเงินได้ (งบประมาณรายจ่าย พ.ศ.๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายราษฎร์ประเสริฐ หมู่ที่ ๑ บ้านสามไกร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๑๓๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๖๘๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ๑ ป้ายและป้ายโครงการ ๑ ป้าย	๔๙๗,๐๐๐	ก.ย.๖๗-พ.ย.๖๗	✓			๔๙๗,๐๐๐	กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำแบบคอนกรีตเสริมเหล็กข้างฝ่ายน้ำล้นคลองกะเปาะ หมู่ที่ ๒ บ้านนายาว	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๑๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๕๗๕ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ๑ ป้าย และป้ายโครงการ ๑ ป้าย	๔๙๐,๐๐๐	ส.ค.๖๗-ต.ค.๖๗	✓			๔๙๐,๐๐๐	กองช่าง
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายตาดิจ-คลองวังช้าง หมู่ที่ ๗ บ้านตาดิจ	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ระยะทาง ๑,๔๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่ ๘,๔๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๕,๒๕๕,๕๕๕	ก.ค.๖๗-ต.ค.๖๗	✓			๕,๒๕๕,๕๕๕	กองช่าง
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายประชาสัมพันธ์ หมู่ที่ ๗ บ้านตาดิจ	ถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๒๔๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่ ๑,๒๔๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๘๕๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗-พ.ย.๖๗	✓			๘๕๐,๐๐๐	กองช่าง

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา

๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยายหม่น	ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน ๕๐ คน (ฐานรากแผ่)	๒,๑๕๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗ - เม.ย. ๖๘		✓		๐.๐๐	กองช่าง

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารและการพัฒนาองค์กร

๓.๒ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการจ้างเหมาปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเพื่อจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ และนำเข้าระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	จ้างเหมาปรับปรุงแผนที่ ภาษี และทะเบียนทรัพย์สินเพื่อจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ และนำเข้าระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	๕๐๐,๐๐๐	ส.ค.๖๗-ม.ค.๖๘	✓			๔๙๗,๐๐๐.๐๐	กองคลัง