



รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญ

อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

จัดทำโดย

องค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญ
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญ





ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญ
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญ

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญ ได้จัดทำแผนการดำเนินงานขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนงาน รายละเอียด โครงการ และกิจกรรมที่ต้องการดำเนินการจริงทั้งหมดในเขตพื้นที่ของตำบลหงษ์เจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยได้ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

ดังนั้น เพื่อให้การรายงานผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญเป็นไปด้วยความถูกต้องและมีประสิทธิภาพ จึงขอรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้ประชาชนสามารถทราบผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญ

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายวีรภัทร พร้อมปัจจุ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญ

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายราษฎร์มนิศรีร่วมใจ หมู่ที่ ๑	๔๗๐,๐๐๐	๔๗๐,๐๐๐	๐	/			๒๐ ม.ค. - ๕ เม.ย. ๖๖	กองช่าง	
๒.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยรวมมิตร หมู่ที่ ๒	๔๗๐,๐๐๐	๔๗๐,๐๐๐	๐	/			๑ พ.ค. - ๓ ก.ค.๖๖	กองช่าง	
๓.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายมหาราช หมู่ที่ ๓	๔๗๐,๐๐๐	๔๗๐,๐๐๐	๐	/			๒๗ ม.ค. - ๑๑ เม.ย. ๖๖	กองช่าง	
๔.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยทุ่งช้างชน ๑ หมู่ที่ ๕	๔๗๐,๐๐๐	๔๗๐,๐๐๐	๐	/			๒๔ ก.พ. - ๑๐ พ.ค. ๖๖	กองช่าง	
๕.	โครงการก่อสร้างระบบประปาบ้านบึงลัด หมู่ที่ ๖	๔๔๑,๗๔๕	๔๔๑,๐๐๐	๗๔๕	/			๑๖ มี.ค. - ๓๑ พ.ค. ๖๖	กองช่าง	
๖.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมสายประกอบกิจ หมู่ที่ ๗	๔๗๐,๐๐๐	๔๖๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	/			๒๖ ม.ค. - ๑๑ เม.ย. ๖๖	กองช่าง	
๗.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยพิเศษ ๒ หมู่ที่ ๘	๔๗๐,๐๐๐	๔๗๐,๐๐๐	๐	/			๒๗ ม.ค. - ๑๒ เม.ย. ๖๖	กองช่าง	
๘.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยจำปี หมู่ที่ ๙	๔๗๐,๐๐๐	๔๖๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	/			๓ มี.ค. - ๑๖ มิ.ย. ๖๖	กองช่าง	
๙.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยใจเพชร หมู่ที่ ๙	๔๗๐,๐๐๐	๔๖๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	/			๒๙ มี.ค. - ๑๒ มิ.ย. ๖๖	กองช่าง	
๑๐.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายธรรมเจริญ-คลองใหญ่บน หมู่ที่ ๑๐	๔๗๐,๐๐๐	๔๖๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	/			๓ มี.ค. - ๑๖ มิ.ย. ๖๖	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๑.	โครงการปรับเปลี่ยนท่อจ่ายน้ำประปา หมู่ที่ ๑๑	๕๐๐,๐๐๐	๔๓๕,๓๘๔.๔๖	๓๑,๐๐๐	/			๒๐ ม.ค. - ๔ เม.ย. ๖๖	กองช่าง	
๑๒.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายสมานมิตร ซอย ๓ หมู่ที่ ๑๒	๔๗๐,๐๐๐	๔๖๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	/			๒๗ ม.ค.- ๑๔ เม.ย. ๖๖	กองช่าง	
๑๓.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กซอยอิสรภาพ หมู่ที่ ๑๓	๔๗๐,๐๐๐	๔๗๐,๐๐๐	๐	/			๒๓ มี.ค. - ๕ พ.ค. ๖๖	กองช่าง	
๑๔.	โครงการปรับเปลี่ยนท่อจ่ายน้ำประปา สายต้นโดน-คลองตางี หมู่ที่ ๑๔	๔๙๓,๐๐๐	๔๙๒,๐๐๐	๑,๐๐๐	/			๑๑ มี.ค. - ๒๔ พ.ค. ๖๖	กองช่าง	
๑๕.	โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เชิง เกษตรสวนทุเรียนชุมพร โดยก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายธรรม เจริญ - บางมุด	๒,๐๓๐,๐๐๐	๑,๔๘๖,๐๐๐	๕๔๔,๐๐๐	/			๑๘ พ.ค. - ๑๕ ก.ย.๖๖	กองช่าง	
๑๖.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายธรรมเจริญ-เหมืองทอง หมู่ที่ ๑๐ บ้านธรรมเจริญ	๖,๗๓๐,๐๐๐	๖,๑๕๕,๕๕๕	๕๗๔,๔๔๕		/		๑ มี.ค. - ๓๑ ต.ค.๖๖	กองช่าง	
๑๗.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขพ.ถ. ๗๕-๐๕๓ สายเฉลิมราษฎร์ หมู่ที่ ๔ บ้านตาหงษ์	๕๗๐,๐๐๐	๔๐๒,๒๐๔	๑๖๗,๗๙๖	/			๒๖ ก.ค. - ๓ ต.ค. ๖๖	กองช่าง	
๑๘.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายนิคมซอย ๓ หมู่ที่ ๕	๓๖๕,๐๐๐	๓๖๕,๐๐๐	๐	/			๑ พ.ค. - ๑ ก.ค. ๖๖	กองช่าง	
๑๙.	โครงการขยายเขตระบบประปา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านตาหงษ์	๒๖๘,๐๐๐	๒๖๘,๐๐๐	๒๖๘,๐๐๐		/		๖ ก.ย. - ๓๐ ต.ค. ๖๖	กองช่าง	
๒๐.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายร่วมใจพัฒนา หมู่ที่ ๒ บ้าน นายาว	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐		/		๖ ก.ย. - ๒๔ พ.ย. ๖๖	กองช่าง	
๒๑.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กซอยประสานมิตร หมู่ที่ ๑ บ้าน สามไกร	๔๙๖,๐๐๐	๔๙๕,๐๐๐	๑,๐๐๐		/		๑๑ ส.ค. - ๒๐ ต.ค. ๖๖	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ได้ ดำเนินการ			
๒๒.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายราษฎร์ร่วมจิตร หมู่ที่ ๒ บ้านนายาว	๔๔๘,๐๐๐	๔๔๗,๐๐๐	๑,๐๐๐		/		๘ ส.ค. – ๒๕ ต.ค. ๖๖	กองช่าง	
๒๓.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยพลึงชน หมู่ที่ ๓ บ้านยายไท	๔๔๗,๐๐๐	๔๔๖,๐๐๐	๑,๐๐๐		/		๒๖ ก.ค. – ๑๑ ต.ค. ๖๖	กองช่าง	
๒๔.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย ๕ หมู่ที่ ๕ บ้านปากด่าน	๔๔๙,๐๐๐	๔๔๘,๐๐๐	๑,๐๐๐		/		๘ ส.ค. – ๒๗ ต.ค. ๖๖	กองช่าง	
๒๕.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบึงลัดซอย ๑๐ หมู่ที่ ๖ บ้านบึงลัด	๔๔๖,๐๐๐	๔๔๕,๐๐๐	๑,๐๐๐		/		๒๖ ก.ค. – ๑๑ ต.ค. ๖๖	กองช่าง	
๒๖.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายประชาสัมพันธ์ หมู่ที่ ๗ บ้านตางิ	๔๔๗,๐๐๐	๔๔๗,๐๐๐	๐		/		๑๖ ส.ค. – ๑๔ พ.ย. ๖๖	กองช่าง	
๒๗.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองเคียน-หัวโปรง หมู่ที่ ๘ บ้านนาทุ่ง	๔๔๖,๐๐๐	๔๔๕,๐๐๐	๑,๐๐๐		/		๑๘ ส.ค. – ๒๗ ต.ค. ๖๖	กองช่าง	
๒๘.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสุขสวัสดิ์ หมู่ที่ ๙ บ้านบางกลอย	๔๔๙,๐๐๐	๔๔๙,๐๐๐	๐		/		๙ ส.ค. – ๒๖ ต.ค. ๖๖	กองช่าง	
๒๙.	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายเขาพระเจ้า หมู่ที่ ๑๐ บ้านธรรมเจริญ	๔๔๗,๐๐๐	๔๔๗,๐๐๐	๐		/		๙ ส.ค. – ๑๒ ต.ค. ๖๖	กองช่าง	
๓๐.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยประสานใจ หมู่ที่ ๑๑ บ้านโป่งบอน	๔๔๘,๐๐๐	๔๔๘,๐๐๐	๐		/		๙ ส.ค. – ๒๖ ต.ค. ๖๖	กองช่าง	
๓๑.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสมานมิตร หมู่ที่ ๑๒ บ้านสมานมิตร	๔๔๘,๐๐๐	๔๔๗,๐๐๐	๑,๐๐๐		/		๑๖ ส.ค. – ๑๔ พ.ย. ๖๖	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๓๒.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยทรัพย์สมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๓ บ้านยายหม่น	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	๑,๐๐๐		/		๘ ส.ค. – ๓๑ ต.ค. ๖๖	กองช่าง	
๓๓.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหัวโปรง-ดอนเคี่ยม หมู่ที่ ๑๔ บ้านแหลม	๔๔๕,๐๐๐	๔๔๕,๐๐๐	๐		/		๑๘ ส.ค. – ๒๗ ต.ค. ๖๖	กองช่าง	
๓๔.	โครงการติดตั้งถังแรงดันระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านปากด่าน	๗๖,๐๐๐	๗๖,๐๐๐	๐		/		๖ ก.ย. – ๒๙ พ.ย. ๖๖	กองช่าง	

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม ส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑.	โครงการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่	๕๐,๐๐๐	๔๖,๓๐๐	๓,๗๐๐	/			๓๐ ธ.ค.๖๕ – ๓ ม.ค. ๖๖	สำนักปลัด	
๒.	โครงการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์	๕๐,๐๐๐	๒๙,๖๓๐	๒๐,๓๗๐	/			๑๐-๑๖ เม.ย. ๖๖	สำนักปลัด	
๓.	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรจัดตั้ง) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖	๒๐๐,๐๐๐	๑๗๔,๑๘๐	๒๕,๘๒๐	/			๒๐-๒๔ ก.พ.๖๖	สำนักปลัด	
๔.	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณสุข	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐			/	๑ ต.ค.๖๕-๓๐ ก.ย.๖๖	สำนักปลัด	

๒.๒ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑.	โครงการด้านสาธารณสุขตามพระราชดำริ ตำบลหงษ์เจริญ	๒๘๐,๐๐๐	๐	๒๘๐,๐๐๐			/	๑ มิ.ย.- ๓๐ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด	
๒.	โครงการสัตรว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐			/	๑ เม.ย.- ๓๐ มิ.ย. ๖๖	สำนักปลัด	
๓.	โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐			/	๑ ต.ค.๖๕-๓๐ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด	

๒.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑.	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐			/	๑ ต.ค.๖๕-๓๐ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด	

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศาสนา อนุรักษ์ ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๓.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑.	โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ เนื่อง ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระ ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิรา ลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	๑๐,๐๐๐	๖,๕๕๕.๕๕	๓,๔๔๔.๔๕	/			๒๘ ก.ค. ๖๖ (๐๗.๓๐ น. – ๒๐.๐๐ น.)	สำนักปลัด	เป็นโครงการที่ จัดภายในวัน เดียว
๒.	โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ เนื่อง ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐			/	๑๒ ส.ค. ๖๖ (๐๗.๓๐ น. – ๒๐.๐๐ น.)	สำนักปลัด	เป็นโครงการที่ จัดภายในวัน เดียว
๓.	โครงการจัดงานวันคล้ายพระบรมราช สมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชน กาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชม หาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และ วันพ่อแห่งชาติ	๑๐,๐๐๐	๗,๕๐๐	๒,๕๐๐	/			๕ ธ.ค. ๖๕ (๐๗.๓๐ น. – ๒๐.๐๐ น.)	สำนักปลัด	เป็นโครงการที่ จัดภายในวัน เดียว
๔.	โครงการจัดงานวันคล้ายวันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ เบศรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ บพิตร	๓,๐๐๐	๐	๐			/	๑๓ ต.ค. ๖๕ (๐๗.๓๐ น. – ๒๐.๐๐ น.)	สำนักปลัด	เป็นโครงการที่ จัดภายในวัน เดียว
๕.	โครงการจัดงานวันเฉลิมพระ ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระ บรมราชินี	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐	/			๒๓ มิ.ย. ๖๖ (๐๗.๓๐ น. – ๒๐.๐๐ น.)	สำนักปลัด	เป็นโครงการที่ จัดภายในวัน เดียว
๖.	โครงการจัดงานวันปียมหหาราช	๓,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐			/	๒๓ ต.ค. ๖๕ (๐๗.๓๐ น. – ๑๒.๐๐ น.)	สำนักปลัด	เป็นโครงการที่ จัดภายในวัน เดียว

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ได้ ดำเนินการ			
๗.	โครงการจัดงานวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	๐	/			๖ เม.ย. ๖๖ (๐๗.๓๐ น. – ๑๒.๐๐ น.)	สำนักปลัด	เป็นโครงการที่จัดภายในวันเดียว

๓.๒ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ได้ ดำเนินการ			
๑.	โครงการสนับสนุนการแข่งขันกีฬา/กรีฑา	๕๐,๐๐๐	๔๗,๕๑๕	๒,๔๘๕	/			๑ ต.ค. ๖๕- ๓๐ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด	
๒.	โครงการจัดงานแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ตำบลหงษ์เจริญ	๓๘๔,๘๔๐	๓๘๔,๘๔๐	๐	/			๑-๕ พ.ค. ๖๖	สำนักปลัด	
๓.	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงหงษ์เจริญ	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๙๙๕	๕	/			๘ พ.ย. ๖๖ (๑๖.๐๐ น. – ๒๒.๐๐ น.)	สำนักปลัด	เป็นโครงการที่จัดภายในวันเดียว
๔.	โครงการจัดงานวันสงกรานต์ วันกตัญญูตำบลหงษ์เจริญ	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๐,๗๒๐	๙,๒๘๐	/			๑๓ เม.ย. ๖๖ (๐๗.๓๐ น. – ๑๒.๐๐ น.)	สำนักปลัด	เป็นโครงการที่จัดภายในวันเดียว

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา

๔.๑ แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑.	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๑๓๐,๐๐๐	๑๒๙,๗๕๘.๓๘	๒๔๑.๖๒	/			๑๔ ม.ค. ๖๖ (๐๗.๓๐ น. – ๑๒.๐๐ น.)	สำนักปลัด	เป็นโครงการที่ จัดภายในวัน เดียว
๒.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	๑,๔๐๐,๐๐๐	๑,๒๗๓,๑๖๐	๑๒๖,๘๔๐	/			๑ ต.ค. ๖๕-๓๐ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด	
๓.	โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้าน กลาง	๖๐๐,๐๐๐	๕๕๓,๑๕๘	๔๖,๘๔๒	/			๑ ต.ค. ๖๕-๓๐ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด	
๔.	โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้าน ตาหงษ์	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๖๕๐	๓๕๐	/			๑ ต.ค. ๖๕-๓๐ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด	
๕.	โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้าน ธรรมเจริญ	๑,๒๒๔,๘๓๔	๑,๒๒๔,๘๓๔	๐	/			๑ ต.ค. ๖๕-๓๐ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด	
๖.	โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้าน บึงลัด	๕๐๒,๘๖๖	๔๙๔,๙๑๐	๗,๙๕๖	/			๑ ต.ค. ๖๕-๓๐ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด	
ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๗.	โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้าน ยายไท	๔๘๒,๘๕๐	๔๘๒,๘๕๐	๔๘๒,๘๕๐	/			๑ ต.ค. ๖๕-๓๐ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด	
๘.	โครงการอาหารกลางวันโรงเรียน ประชาชนคม ๔	๑,๔๕๗,๖๕๐	๑,๔๕๗,๖๕๐	๑,๔๕๗,๖๕๐	/			๑ ต.ค. ๖๕-๓๐ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด	

๕. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕.๑ แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑.	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐			/	๑ ต.ค. ๖๕-๓๐ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด	

๖. ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การบริหารและการพัฒนาองค์กร

๖.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑.	โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานจ้าง อบต.หงษ์เจริญ	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐			/	๑-๓๐ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด	

ปัญหาและอุปสรรค

จากการติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ พบว่า มีโครงการที่ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๑๐ โครงการ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ ๑๕.๘๗ สืบเนื่องจากหน่วยงานขาดแคลนบุคลากรที่สำคัญหลายตำแหน่ง ส่งผลให้หลายโครงการไม่สามารถดำเนินโครงการได้ทัน ประกอบกับมีความจำเป็นต้องนำงบประมาณไปแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่มีความเร่งด่วนกว่า

ข้อเสนอแนะ

- ๑. เร่งดำเนินการสรรหาบุคลากรเข้าทดแทนในตำแหน่งที่ว่าง หรือหากไม่สามารถสรรหาได้ทัน ต้องมีการวางแผนการจัดโครงการที่ชัดเจน เพื่อให้สามารถบริหารจัดการเวลาในการดำเนินโครงการได้ทุกโครงการ
- ๒. ผู้บริหารต้องเร่งรัดกำกับดูแลให้มีการดำเนินโครงการในห้วงระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน
- ๓. ต้องมีการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ละเอียดและแม่นยำมากยิ่งขึ้น ตั้งแต่กระบวนการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี โดยมอบหมายให้ผู้อำนวยการกอง/หัวหน้าสำนัก ควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณ และรายงานให้ผู้บริหารทราบทุกไตรมาส